

REFERAT Skole- og Uddannelsesudvalget (2022-2025) d. 11-01-2023

Mødedato	Onsdag d. 11. januar 2023 kl. 16:00
Mødested	intet mødested
Mødedeltagere	Jens Skov, Lars Winther, Lasse Nørreskov, Christine Søbjerg, Betina Hilligsøe, Søren Trier Høisgaard, Lone Kvist

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Renovering af skoler - frigivelse af anlægsmidler - beslutning.....	4
Orienteringspunkter.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2023

Godkendt med bemærkning om, at dagsordenen forelægges til skriftlig godkendelse i udvalget.

Punkt 2: Renovering af skoler - frigivelse af anlægsmidler - beslutning

22/16083

Beslutningstema

Der skal tages stilling til frigivelse af rådighedsbeløb til renovering og etablering af kreative læringsmiljøer på skoler i Ølstykke og Smørum.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der godkendes anlægsbevillinger (frigivelse af rådighedsbeløb for 2023) på i alt kr. 64,6 mio. kr. til renovering og etablering af kreative læringsmiljøer på skoler i Ølstykke og Smørum.

Sagsfremstilling

Med hensyn til renovering og etablering af kreative læringsmiljøer på skoler, er der i forbindelse med vedtagelse af Investeringsplan 2028 udarbejdet en plan for udbygning og modernisering af Egedal Kommunes skoler med fokus på multifunktionelle løsninger og kreative læringsmiljøer, som kan understøtte elevernes trivsel og undervisning.

Af sagsfremstillingen ”Scenarier for tilpasning af distriktsskoler” fremgår det, at byrådet den 28. august 2019 godkendte indstillingen om, at skolerne renoveres, ombygges og udbygges i hovedtræk som beskrevet i det anbefalede scenarie. De politisk godkendte scenarie er vedlagt som bilag.

Af sagsfremstillingen ”Brugerinddragelse i forbindelse med konkrete byggeprojekter i kreative læringsmiljøer – orientering” fra september 2019, orienteres kultur- og erhvervsudvalget, skoleudvalget, planudvalget og familieudvalget om den fremadrettede brugerinddragelse i de konkrete byggeprojekter på distriktsskolerne i forbindelse med realisering af Kreative læringsmiljøer. Ligeledes blev der orienteret om, at den brede brugerinddragelse ved udarbejdelse af Principprogram og Scenarier har skabt værdi, og derfor vil målrettet brugerinddragelse blive en del af de konkrete byggeprojekter.

I Anlægsprogram 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt kr. 64,6 mio. kr. til renovering af kommunens skoler.

Midlerne til skolerne i Smørum, hhv. Balsmose- og Boesagerskolerne, vil i 2023 blive anvendt til den videre udførelse af de planlagte byggeaktiviteter for etape 1. Byggepladserne er startet op på begge skoler efter indgåelse af aftale om udførelse med byggepartneren.

Byggeriet på Boesagerskolen inkluderer en tilbygning på 280 m² som opføres som forberedelse for et fremtidigt ekstra 5. spor jf. politisk beslutning i 2021 (Byrådsmøde 29.09.2021, pkt. 5). Hele byggeriet forventes at være færdigt medio 2024. Byggeriet er i hovedtræk som beskrevet i det godkendte scenarie.

De dispositioner der konkret er valgt for skoleprojektet, er indgået i tæt dialog med skolerne, også hvor der har været tilpasninger ifht. til det godkendte scenarie, hvor det skal nævnes at:

Scenarie	Udførelsesprojekt	Tilpasning ifht. scenarie
Boesagerskolen	Boesagerskolen	
Ombygning i administration og personaleområde	Der ombygges i personaleområdet på 1. sal, hvor der skabes flere møderum. Indretning af personaleforberedelse på 1. sal optimeres.	Inddragelse af dele af PLC til personaleområde er fraveget, da skolen har vurderet, at optimering af det sammenhængende personaleområde på 1. sal er bedre.

Renovering af facader med integreret læringsmiljø blok A, B og C	Der skiftes facader ved blok C og CD samt blok D, som nævnt ovenfor. Facader i blok C og CD indrettes smed integreret læringsmiljø.	I scenariet er angivet delvis facadeudskiftning i blok B samt blok A. Dette er fraveget til fordel for facadeudskiftning i blok D. Beslutning om facadeudskiftning er sket ud fra faglig vurdering af, hvilke facader, der er i den ringeste tilstand.
Fællesarealer – fast inventar 6 stk. fællesrum	Integreret læringsmiljø i aulaer i blok B og C. Aula A fik nye læringsmiljøer primo 2021.	Der er valgt fast inventar til 3 stk. fællesrum, de store aulaer i blok B og C, samt A (udført primo 2021). Fællesrum blok AB og BC er af nyere dato, hvorfor fast inventar til disse er fravalgt.
Udearealer område A (foran skolen) indeholder læringsmiljø	Udeareal øst for skolen prioriteres, da fornyelse af dette område giver mest for børnene. Den lille skolegård ved SFO i parterre fornys også	Det angivne udeareal nordvest for skolen er fravalgt til fordel for fornyelse af det store udeareal øst for skolen – efter skolens anbefaling.
Sikker skolevej og 15 parkeringspladser	Der er ifølge skolen ikke pt behov for flere P-pladser. Hvis der skal etableres nye pladser sker dette bedst i sammenhæng med eksisterende p-areal.	Etablering af 15 nye P-pladser er fraveget.
Forberedelse til 5. spor	Der etableres tilbygning på 280 m ² til indskolingen. Tilbygningen indeholder 2 nye basislokaler samt fællesrum med kreative læringsmiljøer.	Er ikke del af det oprindelige scenarie, men fra tillægsbevilling til Boesagerskolen.

Byggeriet på Balsmoseskolen inkl. nyt multihus forventes at være færdigt ultimo 2024. Balsmoseskolen har fået tilført 13 mio. kr. pga. budgetmæssige udfordringer (byrådsmøde 23.02.2022, pkt. 9). Byggeriet er i hovedtræk som beskrevet i det godkendte scenarie. Dog skal nævnes at:

Scenarie Balsmoseskolen	Udførelsesprojekt Balsmoseskolen	Tilpasning ifht. scenarie
Udearealer – område A – indeholder læringsmiljø	Multihus placeres i fodaftrykket af eksisterende SFO-bygning efter ønske fra skolen, da dette giver en bedre indre sammenhængskraft for skolen. Der etableres ikke nye udearealer, til gengæld bevares det nuværende udeareal nordvest for Blok A (indskolingen).	Der etableres ikke nyt udeareal ved nuværende SFO-bygning. Eksisterende udeareal udfor Blok A bevares.

Midlerne til Søhøjskolen i Ølstykke, etape 1 og 2, vil i 2023 blive anvendt til at færdiggøre byggeaktiviteterne, herunder opførelsen af det nye multihus, som samlet set forventes færdige marts 2023.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da rådighedsbeløbet på i alt 64,6 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten og anlægsprogram 2023.

Anlægsbevillingen vedrører således frigivelse af det allerede afsatte rådighedsbeløb.

Borgerdialog

Renoveringsprojekterne sker i tæt samarbejde med brugere, borgere og foreninger. Derudover vil forældre og lokalsamfund løbende blive orienteret om renoveringerne.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2023

Anbefalet.

Bilag

Politisk godkendt scenarie

Punkt 3: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Skole- og Uddannelsesudvalget.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2023

Taget til efterretning.